

會議事項紀要

合約名稱	合約號碼 HY/2018/08 中九龍幹線-中段隧道	工程號碼 217722	
會議名稱及號碼	何文田社區聯絡小組 第十次會議	檔案編號 HY/2018/08/M05/405	
地點	愛民邨會堂	時間 19:00	日期 2022年7月29日
會議目的	向社區代表介紹工程進度、爆破工序及環保事項		
出席者	<u>路政署 - 主要工程管理處</u> 梁祖明先生 高級工程師 <u>顧問公司 - 奧雅納-莫特麥克唐納聯營</u> 何智誠先生 駐工地高級工程師 陳詠珊女士 駐工地高級工程師 萬里先生 駐工地高級工程師 周凱嘉女士 駐工地工程師 <u>承建商 - 布依格(土木工程)</u> 金慶霖先生 項目經理 <u>社區聯絡小組成員</u> 冠熹苑業主立案法團代表 愛民邨屋邨辦事處代表 愛民邨信民樓互助委員會代表 欣圖軒管理處代表		
秘書	陳至言先生		
傳閱日期	2022年8月5日		

項目	內容
1.0	<p>前言</p> <p>會議開始，路政署、奧雅納—莫特麥克唐納顧問聯營（下稱「顧問公司」）及布依格（土木工程）（下稱「承建商」）分別介紹其出席會議的代表。</p>
1.1	<p>中九龍幹線工程概覽</p> <p>顧問公司介紹中九龍幹線詳情，包括中九龍幹線走線及中九龍幹線各主要工程合約。</p>
1.2	<p>介紹中九龍幹線-中段隧道工程項目</p> <p>顧問公司介紹中九龍幹線-中段隧道工程項目，工程主要包括建造一段約 2.8 公里長的三線雙程隧道、於油麻地及馬頭角分別建造一條約 41 及 33 米長的明挖回填式隧道、建造何文田通風大樓地基，以及其他相關工程。顧問公司亦介紹爆破工序及預計隧道挖掘時間表。</p>
1.3	<p>何文田的工程進度</p> <p>顧問公司介紹何文田的工程進度，包括為配合建造通風大樓地基的鋼管樁安裝工程、隔音罩拆卸工程及相關的佛光街臨時交通措施，以及常樂街臨時交通管理措施。鋼管樁安裝工程已經於 2022 年第二季展開，預計 2023 年第一季度完成。而佛光街臨時交通措施預計於 2022 年 8 月中旬實施，直至 2023 年第一季度，以配合日後的隔音罩拆卸工程。而為配合臨時輸送管道工程，常樂街部份路段已經於 2022 年第二季設置臨時交通管理措施，預計於 2024 年第二季完成。</p>
1.4	<p>樓宇現況勘察及安裝監測點</p> <p>顧問公司講述已於隧道挖掘工程展開前完成樓宇現況勘察及安裝監測點，並簡述構築物沉降監察機制。</p>
1.5	<p>環境保護事項及其緩解措施和新型冠狀病毒防疫措施</p> <p>顧問公司講述工地的環境保護及其緩解措施，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 建造大型臨時隔音罩及臨時隔音屏障以減低聲浪； • 定時灑水以減少塵土飛揚的情況；及 • 加強蚊患及鼠患控制措施。 <p>此外，顧問公司亦講述工地內針對新型冠狀病毒的防疫措施。</p>
1.6	<p>聯繫社區</p> <p>「中九龍幹線」—社區聯絡中心升級改善工程已經竣工，並於 2022 年 5 月 23 日起重新開放。如市民有興趣參觀有關中心，可透過網上預約申請導賞團服務。另外，中九龍幹線通訊（第 45 期）已經出版，昔日通訊亦已上載至中九龍幹線網站以便查閱。</p>

- 1.7 **聯絡方法**
顧問公司表示如公眾人士有任何查詢，歡迎致電「中九龍幹線-中段隧道 24 小時工程熱線」6313 0900 或「何文田豎井工地的夜間當值工程師電話」6233 1430。
- 2.0 **提問時間**
- 2.1
- 何文田區現時爆破工程的通報安排
 - 儘管大部分位於何文田區內的爆破工程已經大致完成，工程團隊將會繼續維持現時爆破工程的通報安排(即預早一星期向各持份者派發爆破工程時間表)。待日後中段隧道的爆破工程全部完成後，工程團隊將會另行通知各持份者。
- 2.2
- 關注運泥車車輪偶爾將泥頭帶到路面
 - 承建商稱一直委派專人於佛光街工地出口負責清洗運泥車車輪。工程團隊表示會繼續監督承建商實施有關安排。
- 3.0 **其他討論事項**
社區聯絡小組成員並無提出其他問題。會議於晚上 7 時 20 分正式結束。
- 4.0 **下次會議日期**
下次會議日期將於稍後通知有關人士。