

合約名稱	合約編號 HY/2014/08 中九龍幹線 - 油麻地東 合約編號 HY/2018/08 中九龍幹線 - 中段隧道	合約編號 HY/2014/20 中九龍幹線 - 油麻地西 合約編號 HY/2019/13 中九龍幹線 - 大樓及機電工程
會議名稱及編號	油麻地社區聯絡小組 第十三次會議	檔案編號 HY/2014/08/M05/405 HY/2014/20/M05/405 HY/2018/08/M05/405 HY/2019/13/M05/405
地點	梁顯利油麻地社區中心會議室	時間 日期 19:30 2023年9月26日
會議目的	與社區代表就工程的進展及環保事項作溝通	
出席者	<p><u>路政署 - 主要工程管理處</u></p> <p>姜先覺先生 總工程師 1 / 主要工程</p> <p><u>奧雅納 - 莫特麥克唐納聯營</u></p> <p>溫錦璇先生 駐工地總工程師 張恭之先生 駐工地總工程師 鄭冠玉先生 駐工地總工程師 何智誠先生 駐工地高級工程師 陳詠珊女士 駐工地高級工程師 / 一般事務 周凱嘉女士 駐工地工程師 / 公共關係 蔡靜雯女士 駐工地新聞主任</p> <p><u>利基 - SK ecoplant 聯營</u></p> <p>劉維遜先生 地盤主管 林志堅先生 地盤主管</p> <p><u>布依格 (土木工程)</u></p> <p>李子衡先生 地盤主管</p> <p><u>金門建築有限公司</u></p> <p>陳智雄先生 工程經理</p>	

區議員

李偉峰議員

富榮選區

社區聯絡小組成員

駿發花園第1座業主會 代表

駿發花園第3座業主委員會 主席

富榮花園業主立案法團 代表

駿發花園物業管理公司 代表

御金·國峯物業管理有限公司 代表

朱子洛議員辦事處 代表

秘書

蔡靜雯女士

傳閱日期

2023年9月28日

項目	內容
1.0	前言
1.1	會議開始，司儀介紹路政署、奧雅納 - 莫特麥克唐納顧問聯營（顧問公司）、利基 - SK ecoplant 聯營、布依格（土木工程）及金門建築有限公司（承建商）出席是次會議的代表。
2.0	油麻地區的工程進度
2.1	顧問公司代表簡介中九龍幹線工程位於油麻地區內的最新工程進展。油麻地東工程正於炮台街工地進行地下隧道挖掘及隧道結構建造工程；於渡船街工地進行地下隔牆及隧道結構建造工程；於舊油麻地警署及油麻地停車場大廈附近正在進行橋面建造工程；油麻地停車場大廈已於月初完成拆卸；舊加士居道天橋橋面拆卸工程亦大致完成；加士居道天橋隔音罩建造工程繼續進行中。
2.2	顧問公司代表簡介油麻地西工程位於油麻地區內工程的最新進展，包括位於海泓道工地的園景平台建造工程及鑽樁工程；西面隧道出口的连接橋建造工程；連翔道和海泓道工地的地下通風坑道建造工程；海泓道工地的低於地面道路及結構建造工程和連翔道工地的隔音屏障建造工程。
2.3	顧問公司代表介紹中段隧道工程在油麻地區內的隧道工程進度及預計隧道挖掘時間表。
2.4	顧問公司代表介紹大樓及機電工程項目，講解油麻地通風大樓的位置、地下結構工程及上層結構工程的進度。
3.0	預計未來四個月開展的主要工程
3.1	顧問公司代表簡介中九龍幹線在油麻地區內預計於未來四個月開展的主要工程項目，包括重置加士居道天橋建造工程、渡船街天橋托底加固工程、渡船街工地隧道挖掘及橫向支撐工程、加士居道天橋隔音罩安裝工程、園景平台建造工程、油麻地交匯處連接橋建造工程、連翔道的隔音屏障建造工程、低於地面道路建造工程、中段隧道挖掘工程、及油麻地通風大樓地下結構建造工程。
4.0	未來四個月實施的主要臨時交通安排
4.1	顧問公司代表講述預計於未來四個月實施的主要臨時交通安排，包括於渡船街及甘肅街、渡船街天橋、海泓道、連翔道、西貢街、以及上海街的臨時交通安排。

5.0 環境保護及相關緩解措施

5.1 顧問公司代表報告在施工期間實施的環境保護及相關緩解措施，包括減塵措施（使用帆布覆蓋工地物料、在工地圍板上加設隔塵網、工地內灑水及清潔輪胎）、減低廢氣排放措施（使用環境保護署核准的機械及空氣監測儀器）、減低聲音措施（設置隔音布、使用隔音帳篷、使用靜音機械、設置噪音監測儀器、於豎井及隧道上方設置臨時隔音罩）、污水處理措施（設置污水處理系統）、防止蚊蟲滋生措施（設置捕蚊器、霧化滅蚊及防止積水）、防治蟲鼠措施（放置鼠餌），以及其他措施（保持工地清潔及於雨水渠周邊放置沙包）。

6.0 其他事項

6.1 顧問公司代表介紹了中九龍幹線社區聯絡中心，亦介紹了中九龍幹線 24 小時工程熱線（油麻地東工程：9129 2027 及夜間當值工程師電話號碼：9636 3793、油麻地西工程：5331 5330、中段隧道工程：6313 0900 及承建商夜間當值工程師電話號碼：6010 9942、以及大樓及機電工程：6012 3590）及中九龍幹線網頁，歡迎公眾查詢及瀏覽。

7.0 提問時間

7.1 社區代表在會上提出以下事項及路政署的回應：

- 讚賞臨時交通安排運作暢順。路政署感謝居民對工程團隊的認同。
- 讚賞工程團隊蚊蟲環境管理。路政署感謝居民對工程團隊的認同。
- 關注工程日間與夜間的噪音。路政署回應回覆指工程團隊會與承建商協調，希望有空間改善及安排得更好，盡量減少對居民造成的影響。顧問公司補充舊加士居道天橋由 5 月開始拆卸工程，夜間工作的工程聲響無可避免，目前拆卸工作大致完成，夜間工程聲響會相應減少，相信對居民的作息亦會改善。同時，將與承建商商討日間工程的工序安排。
- 關注隔音罩安裝工程而需封閉澄平街部份行車路及行人路的臨時交通安排。顧問公司回覆指工程團隊正研究更合適的工程方案，會考慮將工程分階段進行，使用預製組件等方案，盡量將影響減至最低。工程團隊稍後亦會與運輸署商討有關安排。
- 關注駿發花園提出索償安排。路政署回覆工程團隊會與駿發花園討論相關的安排。顧問公司補充於 8 月時，工程團隊與管理公司及居民代表舉行會議作出解說。事件仍在跟進階段。工程團隊樂意與管理公司及居民代表再舉行會議進行解說。
- 關注駿發花園近澄平街路面出現沉降現象。路政署回應指關於沉降的問題，工程團隊於 8 月與管理公司及居民代表曾舉行會議，解說有關情況。
- 關注工程車停泊位置。路政署回應指工程團隊會就相關事宜再作協調和跟進。

7.2 路政署、顧問公司、承建商及各持份者就有關事項作詳細討論。

8.0 下次會議日期

8.1 油麻地社區聯絡小組會議下次暫定於 2024 年 1 月舉行。

9.2 會議於晚上 8 時 32 分結束。
