

合約名稱	合約編號 HY/2014/08 中九龍幹線 - 油麻地東 合約編號 HY/2018/08 中九龍幹線 - 中段隧道	合約編號 HY/2014/20 中九龍幹線 - 油麻地西 合約編號 HY/2019/13 中九龍幹線 - 大樓及機電工程
會議名稱及編號	油麻地社區聯絡小組 第十四次會議	檔案編號 HY/2014/08/M05/405 HY/2014/20/M05/405 HY/2018/08/M05/405 HY/2019/13/M05/405
地點	梁顯利油麻地社區中心會議室	時間 日期 19:30 2024年6月14日
會議目的	與社區代表就工程的進展及環保事項作溝通	
出席者	<p><u>路政署 - 主要工程管理處</u></p> <p>姜先覺先生 總工程師 1 / 主要工程 王偉光先生 總工程師 2 / 主要工程</p> <p><u>奧雅納 - 莫特麥克唐納聯營</u></p> <p>溫錦璇先生 駐工地總工程師 張恭之先生 駐工地總工程師 鄭冠玉先生 駐工地總工程師 何智誠先生 駐工地高級工程師 陳詠珊女士 駐工地高級工程師 / 一般事務 蔡靜雯女士 駐工地新聞主任</p> <p><u>利基 - SK ecoplant 聯營</u></p> <p>劉維遜先生 地盤主管 林志堅先生 地盤主管</p> <p><u>布依格 (土木工程)</u></p> <p>李子衡先生 地盤主管</p> <p><u>金門建築有限公司</u></p> <p>羅國義先生 高級工程經理</p>	

---

區議員

陳少棠議員  
關焯曦議員  
鄧銘心議員

委任議員  
地方選區 - 油尖旺南  
地區委員會界別議員

社區聯絡小組成員

駿發花園第1座業主會	主席
駿發花園第2座業主委員會	主席
駿發花園第3座業主委員會	主席
駿發花園第4座業主委員會	主席
駿發花園物業管理公司	代表
駿發花園物業管理公司	代表
御金·國峯物業管理有限公司	代表
關注中九龍幹線大聯盟	代表
中九幹線環境關注組	代表
香港管理專業協會李國寶中學	代表
香港管理專業協會李國寶中學	代表
油蔴地天主教小學（海泓道）	代表

---

秘書

蔡靜雯女士

傳閱日期

2024年8月27日

項目	內容
1.0	<b>前言</b>
1.1	會議開始，司儀介紹路政署、奧雅納 - 莫特麥克唐納顧問聯營（顧問公司）、利基 - SK ecoplant 聯營、布依格（土木工程）及金門建築有限公司（承建商）出席是次會議的代表。
2.0	<b>油麻地區的工程進度</b>
2.1	顧問公司代表簡介油麻地東工程於區內的最新進展：東行線的隧道結構工程已完成，而於甘肅街工地正進行西行線的挖掘及隧道結構工程；同時，在該工地加士居道天橋的重置工程亦在進行中；另外，於渡船街工地繼續進行加士居道天橋隔音罩建造工程。
2.2	顧問公司代表簡介油麻地西工程於區內的最新進展：海泓道工地的低於地面道路建造工程已完成；於海泓道工地的園景平台建造工程、西面隧道出口的连接橋建造工程及連翔道工地的隔音罩和隔音屏障建造工程繼續進行中。
2.3	顧問公司代表介紹中段隧道工程在區內的隧道工程：隧道爆破工程已於 2023 年 12 月完成，現正進行隧道結構工程。
2.4	顧問公司代表介紹大樓及機電工程在區內的最新進展：油麻地通風大樓的結構工程已完成；而機電設備安裝及測試預計於 2025 年第 1 季完成。
3.0	<b>預計未來四個月於區內開展的主要工程</b>
3.1	顧問公司代表簡介中九龍幹線預計於未來四個月在區內開展的主要工程項目，包括重置加士居道天橋、挖掘隧道及其結構工程（西行線）、安裝加士居道天橋隔音罩、建造園景平台、建造連翔道的隔音屏障、安裝隧道機電設備及安裝油麻地通風大樓機電設備。
4.0	<b>未來四個月於區內實施的主要臨時交通安排</b>
4.1	顧問公司代表講述預計於未來四個月在區內實施的主要臨時交通安排，包括渡船街及甘肅街、渡船街天橋、海泓道、連翔道、西貢街、加士居道天橋和上海街。
5.0	<b>於區內環境保護及相關緩解措施</b>
5.1	顧問公司代表報告在施工期間於區內實施的環境保護及相關緩解措施，包括減塵措施、減低廢氣排放措施、減低聲音措施、污水處理措施、防止蚊蟲滋生措施、防治蟲鼠措施，以及其他相關措施。

## 其他事項

- 6.0 顧問公司代表介紹了第 52 期中九龍幹線通訊已經出版，並響應環保而推出電子版通訊，  
6.1 亦介紹了中九龍幹線社區聯絡中心，中九龍幹線 24 小時工程熱線及中九龍幹線網頁，歡迎公眾查詢及瀏覽。

## 提問時間

社區代表在會上提出以下事項及顧問公司的回應：

- 7.0
- 7.1
- 讚賞工程團隊關注居民意見及有長遠規劃。顧問公司感謝居民肯定工程團隊的努力。
  - 關注工程監測安排。顧問公司回應工程團隊已沿著中九龍幹線安裝不同的監測點，以監察工程對附近構築物的影響。到目前為止，所有監測數據均為平穩。
  - 關注工程聲響情況。顧問公司回應大部份位於地面及較大聲響的工程已大致完成，相信工程聲響會減少。工程團隊會繼續實施一系列緩解措施，而承建商亦會時刻提醒工人於夜間進行加士居道天橋隔音罩安裝工程時盡量降低聲響，以減低對附近居民的影響。工程團隊會密切監察加士居道天橋接縫位的狀況，如發現異常聲響，會盡快跟進維修。未來完成重置加士居道天橋後，會安裝永久接縫，預計聲響會大大減低。
  - 關注臨時交通安排。顧問公司回應因應緊急工程，可能未必能趕及通知公眾有關臨時交通安排，然而工程團隊當知道有緊急工程時會盡快通知相關持份者。
  - 關注園景平台未來規劃。顧問公司回應園景平台規劃及設施屬於中九龍幹線餘下工程合約，現時已進入招標階段。詳細規劃及設計待該合約開始後再進行，工程團隊適時會就此再諮詢持份者。
  - 關注通往園景平台的行人路線。顧問公司回應園景平台會接駁至西九龍巴士總站天台花園，並於渡船街中電油麻地變電站設有行人過路處，便利油麻地居民往來西九文化區一帶。
  - 關注公共設施重置安排。顧問公司回應工程團隊已於 2024 年 4 月時就在原來位置的重置計劃諮詢玉器市場及食環署；而政府會以地盡其用的方針，考慮將油麻地圖書館保留在現有位置，而舊油麻地多層停車場大廈用地的長遠用途亦會繼續探討。
  - 關注加士居道天橋隔音罩的工程進度。顧問公司回應工程團隊現時於駿發花園第一座對出正進行隔音罩建造工程，然而該處跨度較大，須於晚間封路進行。渡船街天橋隔音罩的主要樁柱工程已完成，將於 2024 年第三季開始安裝隔音板。然而加士居道天橋預計於 2025 年底完成重置工程，其後方可繼續進行位於新橋的隔音罩安裝工程。工程目前仍按計劃如期進行，預計於 2026 年底完成。
  - 關注隔音罩的外觀顏色設計。顧問公司回應於工程前已就隔音罩設計諮詢過相關

持份者，然而工程團隊會研究增加顏色或圖案的可能性。

- 關注工人午休行為。承建商回應會提醒工人應到指定工地休息處休息。
- 關注臨時行人路積水問題。顧問公司回應會提醒承建商留意積水情況，在暴雨後會加派人手清理積水。
- 關注鼠患情況。顧問公司回應承建商已定期於工地周圍放置鼠餌。承建商補充會再與工程團隊商討，加強防治鼠患措施。
- 關注會議場地安排。顧問公司回應未來的會議會根據場地的情況下選擇在梁顯利油麻地社區中心舉行會議。

7.2 路政署、顧問公司、承建商及各持份者就有關事項作詳細討論。

8.0 會議於晚上 8 時 40 分結束。