

會議事項紀要

合約名稱	合約號碼 HY/2018/08 中九龍幹線中段隧道		
會議名稱及號碼	何文田社區聯絡小組 第七次會議	檔案編號	
		HY/2018/08/M05/405	
地點	聖公會蔡功譜中學	時間	日期
		19:30	2019年9月16日
會議目的	向社區代表介紹工程詳情、爆破工序及環保事項		

出席者

以下部門及組織的代表

路政署 - 主要工程管理處
顧問公司 - 奧雅納-莫特麥克唐納聯營
承建商 - 布依格(土木工程)
九龍城民政事務署

社區聯絡小組成員

天鑄物業管理公司
冠熹苑屋苑辦事處
俊民苑屋苑管理處
愛民邨屋邨辦事處
何文田邨采文樓互助委員會
聖公會蔡功譜中學
香港公開大學
培正小學

秘書

陳至言先生

傳閱日期

2019年9月17日

項目	內容
1.0	<p>前言</p> <p>會議開始，路政署、奧雅納－莫特麥克唐納顧問聯營(顧問公司)及布依格(土木工程)(承建商)分別介紹其出席會議的代表。路政署感謝聖公會蔡功譜中學借出場地進行何文田社區聯絡小組會議。</p>
2.0	<p>介紹工程項目</p> <p>顧問公司介紹工程項目，中九龍幹線中段隧道的主要工程包括建造一段約 2.8 公里長的三線雙程隧道、在油麻地建造一條約 41 米長的明挖回填式隧道、在馬頭角建造一條約 33 米長的明挖回填式隧道、在何文田建造通風豎井、坑道及通風大樓地基，以及其他相關工程。除了隧道走線外，顧問公司亦介紹了相關的運泥車路線安排、爆破工序，以及相關的環境保護措施。這些措施與「何文田豎井通道工程」合約的安排大致相同。</p>
3.0	<p>何文田區現時及日後爆破的時間安排</p> <p>顧問公司表示現時何文田豎井通道工程合約的爆破工程已經完成，而中段隧道的爆破工程將會由何文田豎井通道的地底石層分別向東西方向進行，預計最快於 2019 年底或 2020 年初展開。整個中段隧道爆破工程大約在 2022 年底完成，而位於何文田區(介乎何文田邨至愛民邨之間)爆破工程的施工期約為 6 個月。</p>
4.0	<p>運泥車路線安排</p> <p>中段隧道工程初期的運泥車安排與何文田豎井通道工程相若，即每天會有 50 架運泥車進出工地，而運泥車亦會在指定時間(上午 10 時至下午 3 時)出入地盤。顧問公司將會責成承建商必須依照既定安排運送泥頭離開工地。</p>
5.0	<p>工程的環境保護事項及相關緩解措施</p> <p>顧問公司概述了設置工程的空氣和聲音監察點、實施應對工程所產生的空氣質素和聲音影響的相關緩解措施，及其他相關緩解措和環境保護事項，包括：定時灑水以減少塵土飛揚、使用環保隔音屏障以減低噪音、加強蚊患及鼠患控制措施。</p>
6.0	<p>介紹 24 小時工程熱線</p> <p>顧問公司介紹了位於油麻地甘肅街與廟街交界的「中九龍幹線油麻地社區聯絡中心」、位於土瓜灣朗月街近驗車中心的「中九龍幹線馬頭角社區聯絡中心」及「中段隧道 24 小時工程熱線」6313 0900，歡迎公眾到訪及致電查詢。</p>

路政署、顧問公司、承建商與各持份者詳細討論上述事項。路政署表示會繼續密切留意各持份者所關注的事項。會議在和諧氣氛下完結。

7.0

下次會議日期

下次會議日期將於稍後通知有關人士。

會議於晚上 8 時正式結束。