
合約名稱	合約號碼 HY/2014/09	工程號碼
	中九龍幹線何文田豎井通道	217722

會議名稱及號碼	何文田社區聯絡小組 第六次會議	檔案編號
		HY/2014/09/M05/405

地點	聖公會蔡功譜中學	時間	日期
		19:30	2019年5月27日

會議目的	與社區代表就工程的最新進展、爆破工序及環保事項作溝通
------	----------------------------

出席者	<u>以下部門及組織的代表</u> 路政署 - 主要工程管理處 路政署顧問公司 - 奧雅納-莫特麥克唐納聯營 路政署承建商 - 西松建設株式會社 <u>區議員/區議員代表</u> 九龍城常樂選區 <u>社區聯絡小組成員</u> 天鑄物業管理公司 冠熹苑業主立案法團
-----	--

冠熹苑屋苑辦事處

愛民邨屋邨辦事處

愛民邨保民樓互助委員會

愛民邨信民樓互助委員會

愛民邨禮民樓互助委員會

何文田邨采文樓互助委員會

聖公會蔡功譜中學

香港公開大學

培正小學

秘書 陳至言先生

傳閱日期 2019年5月28日

項目	內容
1.0	<p>前言</p> <p>會議開始，路政署、奧雅納-莫特麥克唐納顧問聯營（顧問公司）及西松建設株式會社（承建商）分別介紹其出席會議的代表。路政署感謝聖公會蔡功譜中學借出場地進行何文田社區聯絡小組會議。</p>
2.0	<p>中九龍幹線工程概覽</p> <p>承建商介紹中九龍幹線及何文田豎井通道的最新工程進展，包括正進行中的豎井挖掘及爆破工程，以及已經完成的地質勘測與水平定向取岩芯鑽探工程。</p>
3.0	<p>未來三個月內的工程項目</p> <p>顧問公司及承建商講述未來三個月的工程項目，主要為正進行中的豎井挖掘及爆破工程。爆破工程已經於 2019 年 4 月展開。爆破工程所使用的爆炸品會於爆破進行當日，由礦務部指定的危險品貨車運送至工地。承建商的註冊引爆手會在礦務部代表和駐工地爆炸品督導員的見證下完成驗查及點算爆炸品，並會馬上開始把爆炸品裝填入工地炮孔內及於裝填後儘快進行引爆。駐工地爆炸品督導員會確保所有爆炸品和爆破附件經已被使用或銷毀而不會在工地內儲存。</p> <p>為讓附近居民知悉爆破工程進行的時間，承建商會於進行爆破前一星期發出通告；</p>

亦會於爆破當天在工地附近路段豎立告示牌，以及在爆破前的一刻在指定位置敲響銅鑼直至爆破完成。

在進行每次爆破工程後，所產生的泥石會從豎井通道內運送至地面的臨時泥石儲存缸，再由運泥車經指定路線運送至堆填區。直至目前，工地已經進行了 13 次爆破工程，期間並未收到附近居民有關爆破工作引起震動或噪音的投訴個案。

4.0 工程的環境保護事項及相關緩解措施

顧問公司講述了設立工程的空氣和聲音監察點、空氣質素和控制聲音相關緩解措施，及其他相關緩解措施和環境保護事項，包括：定時灑水以減低塵土飛揚、使用環保隔音屏障以減低噪音、循環使用工地內所產生的污水、加強蚊患及鼠患控制措施。

5.0 介紹 24 小時工程熱線

顧問公司介紹了位於油麻地甘肅街與廟街交界的「中九龍幹線油麻地社區聯絡中心」及「何文田豎井通道 24 小時工程熱線」6329 9140，歡迎公眾到訪及致電查詢。

6.0 其他討論事項

- 6.1
- 工地內的樹木事宜
 - 整項中九龍幹線建造工程顧問公司制定了一個整體的綠化計劃，包括適時安排補種相應數量的樹木。
- 6.2
- 在工地內灑水及周邊地方的積水問題
 - 承建商在工地內灑水，目的是抑止塵土飛揚。當路面濕潤後，承建商會停止灑水。承建商亦已經加強清理工地周邊的沙井及渠道。如在周邊不屬於工地範圍的地方發現蚊蟲滋生或積水問題，工程團隊會聯絡有關部門跟進。
- 6.3
- 工程的進度及品質管理事宜
 - 工程團隊亦會依照既定的監察機制，確保工程合乎合約要求。
- 路政署、顧問公司、承建商與各持份者詳細討論有關事項，並會繼續密切留意這些關注事項，會議在和諧氣氛下完結。
- 7.0 下次會議日期
- 7.1 下次會議日期將於稍後通知有關人士。
- 7.2 會議於晚上 8 時 25 分正式結束。