

會面摘要

項目名稱：	中九龍幹線
會面主題：	馬頭角及啟德社區聯絡小組第四次工作會面
會面地點：	九龍土瓜灣朗月街 12 號，「中九龍幹線」— 馬頭角社區聯絡中心
會面日期：	2018 年 11 月 29 日
會面時間：	晚上 7 時 30 分至晚上 9 時 30 分
會面目的：	簡介「中九龍幹線 - 啟德西工程」進展

出席者： 以下部門及組織代表
路政署—主要工程管理處
路政署顧問公司—奧雅納—莫特麥克唐納聯營
路政署承建商—金門建築有限公司
九龍城民政事務處

區議員

九龍城海心選區
九龍城馬坑涌選區
觀塘中心選區 代表

社區聯絡小組成員

翔龍灣物業服務處 代表
翔龍灣業主委員會 代表
偉恆昌新邨偉景閣業主立案法團 代表
偉恆昌新邨恆景閣業主立案法團 代表
美華工業中心業主立案法團 代表
港九電船拖輪商會有限公司 代表
香港貨船業總商會 代表
公共巴士同業聯會有限公司 代表
工聯會 代表
其他社區人士

會面內容摘要

1. 簡介

- 1.1 路政署與顧問公司歡迎「中九龍幹線」馬頭角及啟德社區聯絡小組成員及地區人士參與「中九龍幹線」馬頭角及啟德社區聯絡小組第四次工作會面。
- 1.2 路政署於會面時簡介「中九龍幹線—啟德東」工程。
- 1.3 顧問公司隨後繼續簡介「中九龍幹線 - 啟德西工程」的工程進展。

2. 簡介中九龍幹線工程

- 2.1 中九龍幹線將分成以下多項工程合約進行：

油麻地西工程 合約編號：HY/2014/20	已經開展
油麻地東工程 合約編號：HY/2014/08	已經開展
何文田豎井通道工程 合約編號：HY/2014/09	已經開展
啟德西工程 合約編號：HY/2014/07	已經開展
中段隧道工程 合約編號：HY/2018/08	預計於 2019 年動工
啟德東工程 合約編號：HY/2018/02	預計於 2019 年動工

3. 簡述啟德西工程進展

- 3.1 馬頭角工地範圍正進行鋼管樁及明挖回填，以便建造隧道及豎井。
- 3.2 啟德工地範圍正進行挖掘與支撐工程，以便建造地下通風坑道。
- 3.3 於舊機場跑道設置的臨時躉船轉運站已於 2018 年 11 月中開始運作。
- 3.4 第一階段臨時填海工程將於 2018 年第四季在啟德發展區對開的九龍灣施工，工程預計於 2021 年完成。第二階段臨時填海工程將緊接第一階段在九龍城渡輪碼頭對開進行。
- 3.5 景雲街休閒小徑將於 2019 年 1 月初起暫時封閉，以便建造臨時登岸梯級及有蓋行人通道，工程預計於 2021 年上半年完成。

4. 介紹臨時交通安排

- 4.1 現在於九龍城碼頭公共運輸交匯處實施的臨時交通改道措施預計至 2020 年結束。及後，會繼續分階段實施其他臨時交通安排。

5. 簡報環保事項

5.1 簡報空氣質素監測及緩解措施

- (1) 工地內定時灑水防止揚塵
- (2) 於打樁機上裝設伸縮不透氣管，防止溢泥及揚塵
- (3) 所有運載物料的泥車均設有機械蓋掩以免溢泥及揚塵
- (4) 於堆積物料上蓋上帆布

- (5) 使用核准非道路移動機械
- (6) 車輛於離開工地前清洗輪胎
- (7) 定期監察空氣質素，確保符合相關法例要求

5.2 簡報聲浪監測及緩解措施

- (1) 懸掛隔音布
- (2) 使用優質機動設備
- (3) 定期監察工程聲浪水平，確保符合相關法例要求

6. 聯繫社區

- 6.1 工程團隊於超強颱風「山竹」襲港後，自發性地於九龍城碼頭一帶、海心公園附近，以及於葛量洪校友會黃埔學校，協助清理塌樹及垃圾，獲得市民及校方的讚賞及嘉許。
- 6.2 工程團隊於 2018 年 9 月 21 日，舉辦「社區和諧聚龍城」中秋晚會，與區內持份者歡渡佳節。
- 6.3 簡介「中九龍幹線」— 馬頭角社區聯絡中心的位置及開放時間，並介紹了中九龍幹線—啟德西工程的聯絡方法，包括電郵、傳真和 24 小時工程熱線 7100-3993，歡迎公眾親臨聯絡中心參觀或致電查詢。

7. 其他討論事項

- 7.1 工程團隊與出席人士就以下事項交換意見：
 - 旅遊巴停泊在新收費錶停車位時未有熄匙，造成噪音及空氣污染等問題；

中九龍幹線

馬頭角及啟德社區聯絡小組第四次工作會面

會面摘要

會面日期：2018 年 11 月 29 日

- 未來中九龍幹線工程對區內交通的影響；
- 景雲街休閒小徑臨時登岸梯級及有蓋行人通道的使用及未來安排；
- 沉降問題及公開監測數據；
- 工地實施空氣質素及聲浪等環境緩解措施；
- 旅客在九龍城區活動時帶來的影響。

8. 總結

8.1 會面於晚上 9 時 30 分結束