

---

合約名稱	合約號碼 HY/2018/08	工程號碼	
	中九龍幹線-中段隧道	217722	

---

會議名稱及號碼	何文田社區聯絡小組 第十一次會議	檔案編號	
		HY/2018/08/M05/405	

---

地點	愛民邨會堂	時間	日期
		18:30	2022年11月27日

---

會議目的	向社區代表介紹工程進度、爆破工序及環保事項		
------	-----------------------	--	--

---

出席者	<u>路政署 - 主要工程管理處</u>		
	梁祖明先生	高級工程師	
	<u>顧問公司 - 奧雅納-莫特麥克唐納聯營</u>		
	何智誠先生	駐工地高級工程師	
	陳詠珊女士	駐工地高級工程師	
	萬里先生	駐工地高級工程師	
	周凱嘉女士	駐工地工程師	
	<u>承建商 - 布依格(土木工程)</u>		
	金慶霖先生	項目經理	

社區聯絡小組成員

欣圖軒管理處代表

愛民邨屋邨辦事處代表

愛民邨禮民樓代表

愛民邨建民樓代表

秘書 陳至言先生

傳閱日期 2022年11月30日

項目	內容
1.0	<p><b>前言</b></p> <p>會議開始，路政署、奧雅納-莫特麥克唐納顧問聯營（下稱「顧問公司」）及布依格（土木工程）（下稱「承建商」）分別介紹其出席會議的代表。</p>
1.1	<p><b>中九龍幹線工程概覽</b></p> <p>顧問公司介紹中九龍幹線詳情，包括中九龍幹線走線及中九龍幹線各主要工程合約</p>
1.2	<p><b>介紹中九龍幹線-中段隧道工程項目</b></p> <p>顧問公司介紹中九龍幹線-中段隧道工程項目，工程主要包括建造一段約 2.8 公里長的三線雙程隧道，於油麻地及馬頭角分別建造一條約 41 及 33 米長的明挖回填式隧道、建造何文田通風大樓地基，以及其他相關工程。顧問公司亦介紹爆破工序及預計隧道挖掘時間表。</p>
1.3	<p><b>何文田的工程進度</b></p> <p>顧問公司介紹何文田的工程進度，包括為配合建造通風大樓地基的鋼管樁安裝工程、隔音罩拆卸工程及相關的佛光街臨時交通措施，以及常樂街臨時交通管理措施。為配合何文田通風大樓地基工程及隔音罩拆卸工程，部分佛光街行人路段已於 2022 年 8 月臨時封閉，預計於 2023 年第一季度重開，已設置適當交通標誌，指示道路使用者有關臨時交通安排。隔音罩拆卸工程已於 2022 年第 3 季展開，預計於 2023 年第 1 季完成。鋼管樁安裝工程已於 2022 年第 2 季展開，預計 2023 年第 2 季完成。為配合臨時輸送管道工程，常樂街臨時交通管理措施亦會維持，預計於 2024 年第二季完成。</p>
1.4	<p><b>環境保護事項及其緩解措施和新型冠狀病毒防疫措施</b></p> <p>顧問公司講述工地的環境保護及其緩解措施，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 臨時隔音屏障以減低聲浪；</li> <li>• 定時灑水以減少塵土飛揚的情況；及</li> <li>• 加強蚊患及鼠患控制措施。</li> </ul> <p><b>聯繫社區</b></p>

1.5 「中九龍幹線」—社區聯絡中心升級改善工程已經竣工，已經於 2022 年 5 月 23 日起重新開放，並提供網上預約導賞團服務。另外，中九龍幹線通訊 (第 46 期) 已經出版，昔日通訊亦已上載至中九龍幹線網站以便查閱。

## 聯絡方法

1.6 顧問公司表示如公眾人士有任何查詢，歡迎致電「中九龍幹線-中段隧道 24 小時工程熱線」6313 0900 或「何文田豎井工地的夜間當值工程師電話」6233 1430。

## 提問時間

2.0 • 查詢中九龍載線的通車時間

2.1 ○ 中段隧道工程預計於 2024 年完工，而隨後會有另一項「大樓及機電工程」緊接著進行，待完成後才能通車。署方會適時更新相關資訊。

• 查詢爆破工程的詳情

2.2 ○ 何文田區內的主隧道爆破工程已經大致完成，惟周邊地區例如京士柏或土瓜灣的主隧道爆破工程仍然在進行中，而少量位於佛光街工地的隧道連接道的爆破工程仍然會進行，為免居民誤會區內的隧道爆破工程已經全部完成，故此工程團隊會繼續向各持分者派發爆破工程通告，以讓居民得悉詳細。

• 查詢凌晨時段有否工程進行

2.3 ○ 中段隧道工程是以 24 小時方式進行，在凌晨時段仍然有其他工序在隧道內進行，惟有關工序所產生的聲響十分輕微，相信在地面的居民不會察覺。

## 其他討論事項

3.0 社區聯絡小組成員並無提出其他問題。會議於晚上 6 時 50 分正式結束。

## 下次會議日期

4.0 下次會議日期將於稍後通知有關人士。