

會議事項紀要

合約名稱	合約號碼 HY/2014/09 中九龍幹線何文田豎井通道	工程號碼 217722
會議名稱及號碼	何文田社區聯絡小組 第四次會議	檔案編號 HY/2014/09/M05/405
地點	聖公會蔡功譜中學	時間 日期 19:30 2018年12月3日
會議目的	與社區代表就工程的環保事項作溝通	

出席者

以下部門及組織的代表

路政署 - 主要工程管理處

路政署顧問公司 - 奧雅納-莫特麥克唐納聯營

路政署承建商 - 西松建設株式會社

社區聯絡小組成員

九龍城民政事務處

天鑄物業管理公司

冠熹苑業主立案法團

愛民邨屋邨辦事處

愛民邨禮民樓互助委員會

愛民邨建民樓互助委員會

何文田邨采文樓互助委員會

何文田邨景文樓互助委員會

聖公會蔡功譜中學

香港公開大學

俊民苑管理處

會議事項紀要



秘書

陳至言先生

傳閱日期

2018年12月4日

項目	內容
1.0	<p>前言</p> <p>會議開始，路政署、奧雅納－莫特麥克唐納顧問聯營（顧問公司）及西松建設株式會社（承建商）分別介紹其出席會議的代表。路政署感謝聖公會蔡功譜中學借出場地以進行何文田社區聯絡小組會議。</p>
2.0	<p>中九龍幹線工程概覽</p> <p>顧問公司簡單介紹了中九龍幹線及何文田豎井通道的最新工程進展。</p>
3.0	<p>三個月內的工程項目</p> <p>顧問公司講述未來三個月的主要工程項目，位於佛光街工地直徑 21 米的豎井連續牆已經完成，現在進行測試及檢查階段。隨後承建商會在豎井通道上方建造一座隔音屏以將豎井通道完全覆蓋。預計在 2019 年第一季進行鑽挖及爆破工程時，所產生的塵埃及噪音可減至最低。顧問公司亦介紹了豎井鑽挖的施工程序及運泥車輛進出工地的交通安排。其他繼續進行中的工程包括水平定向取岩芯鑽探及地質勘測。</p>
4.0	<p>工程的環境保護事項及相關緩解措施</p> <p>顧問公司講述了設立工程的空氣和聲音監察點、空氣質素和控制聲音相關緩解措施，及其他相關緩解措和環境保護事項，包括：妥善圍封工地範圍、保持工地內外整潔、循環使用工地內所產生的污水、加強進行防蚊工作、工地內外的臨時交通安排、樹木管理及保育等。有關政府部門曾經巡查工地，均未有發現任何違規事項。</p>
5.0	<p>介紹 24 小時工程熱線</p> <p>顧問公司介紹了中九龍幹線何文田豎井通道的 24 小時工程熱線 6329 9140，歡迎公眾致電查詢。</p>
6.0	<p>其他討論事項</p>
6.1	<p>以下提出的事項在會上討論：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 蚊患及噪音指數記錄。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 感謝持份者的建議，會於工地附近張貼防止蚊患措施的實施情況。 ● 工程進度及完工日期。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 本工程預計於 2019 年年中完工。根據初步的探土報告顯示，地底下岩土情況理想。如日後有其他因素影響工程進度，工程團隊會匯報有關詳情。

- 運泥車的路線及相關的臨時交通安排。
 - 有關的運泥車的路線及臨時交通安排，已經考慮到工地附近的整體交通情況。如有需要，工程團隊會檢視相關的臨時交通安排，並會根據相關部門的建議作出改善。
- 在水務署設施附近施工的相關保護措施。
 - 工程團隊在水務署設施附近施工前已經進行評估，並在施工期間採取相關保護措施及進行監測，避免影響水務署設施的正常運作。
- 社區聯絡中心處理公眾查詢及投訴事宜。
 - 社區聯絡中心的職員會處理公眾的一般查詢及投訴，如公眾需要更詳細的工程資訊，職員會記錄有關個案並轉交專業的工程團隊成員解答。除了到訪社區聯絡中心外，公眾亦可致電本工程 24 小時熱線 6239 9140 與駐工地人員聯絡。

路政署、顧問公司、承建商與各持份者詳細討論有關事項，並會繼續密切留意這些關注事項，會議在和諧氣氛下完結。

7.0 下次會議日期

7.1 下次會議日期將於稍後通知有關人士。

7.2 會議於晚上 8 時 20 分正式結束。