

會面摘要

項目名稱：	中九龍幹線
會面主題：	啟德社區聯絡小組第八次會議
會面地點：	中九龍幹線馬頭角社區聯絡中心
會面日期：	2021年7月22日
會面時間：	晚上6時至晚上6時30分
會面目的：	簡介「中九龍幹線－啟德東工程及大樓及機電工程」進展
出席人士：	<p>以下部門及組織代表</p> <p>路政署－主要工程管理處</p> <p>路政署顧問公司－奧雅納－莫特麥克唐納顧問聯營公司</p> <p>路政署承建商－愛銘-保華聯營公司</p> <p>路政署承建商－金門建築有限公司</p> <p>九龍城民政事務處代表</p> <p><u>區議員</u></p> <p>觀塘區議會九龍灣選區</p> <p>九龍城區議會啟德中及南選區</p>

會面內容摘要

1.	簡介	
1.1	路政署、顧問公司與承建商歡迎「中九龍幹線」啟德社區聯絡小組成員參與「中九龍幹線」馬頭角及啟德社區聯絡小組第八次會議。	
2.	簡述中九龍幹線工程	
2.1	「中九龍幹線」分為 8 項工程合約，其中 6 項工程合約正在動工，另有一項工程合約「何文田豎井通道工程」已經竣工。其餘 1 項尚未開展的工程合約為「餘下工程」。	
	1	何文田豎井通道工程 合約編號：HY/2014/09
		已於 2017 年 12 月 8 日開展 已於 2019 年 9 月 19 日竣工
	2	啟德西工程 合約編號：HY/2014/07
		已於 2018 年 1 月 5 日開展
	3	油麻地東工程 合約編號：HY/2014/08
		已於 2018 年 1 月 17 日開展
	4	油麻地西工程 合約編號：HY/2014/20
		已於 2018 年 11 月 1 日開展
	5	啟德東工程 合約編號：HY/2018/02
		已於 2019 年 4 月 23 日開展
	6	中段隧道工程 合約編號：HY/2018/08
		已於 2019 年 7 月 12 日開展
	7	大樓及機電工程 合約編號：HY/2019/13
		已於 2020 年 6 月 18 日開展
3.	簡述啟德東工程進展	
3.1.1	簡介「中九龍幹線—啟德東工程」主要位於中九龍幹線東面出口，建造啟德交匯處，未來將連接九龍灣、觀塘、啟德發展區及 T2 主幹路。	
3.1.2	簡介「中九龍幹線—啟德東工程」近期主要工程進度，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 啟福道行人天橋的第一期工程已完成； • 建造行車天橋； • 建造地下行車道及地下通風及機電坑道工程； • 建造擋土牆工程； • 宏光道路口改善工程已完成。 	

	詳細工程進展如下。
3.2	啟福道行人天橋工程
3.2.1	該工程包括興建一條 50 米長橫跨啟福道的行人天橋取代現有的行人隧道，以騰出空間進行中九龍幹線連接路的建造工程。新的行人天橋將連接九龍灣及將來的啟德發展區。
3.2.2	行人天橋工程分為兩個階段進行，第一階段工程為連接九龍灣國際展貿中心至現有啟福道西行巴士站。行人天橋將設有無障礙設施。第一期工程已完成，並於 2021 年 5 月 1 日開放予公眾使用。
3.2.3	原有橫跨啟福道的行人隧道亦於 2021 年 5 月 1 日封閉。行人隧道現正進行拆卸工程。工程期間，現有途經啟福道的巴士服務不會受影響。
3.2.4	啟福道行人天橋的第二期工程預計於 2024 年上半年完成，將連接至未來的啟福道巴士站。
3.3	行車天橋工程
3.3.1	為建造行車天橋，啟祥道工地範圍現正進行鑽孔樁工程，預計於 2022 年上半年完成。樁帽和橋墩建造工程將稍後展開，預計於 2022 年年底完成。
3.3.2	為配合啟德河工地範圍的行車天橋工程，承建商需搭建臨時工作平台，並已於 2021 年 5 月完成。鑽孔樁工程亦於 2021 年 6 月上旬展開，預計於 2022 年上半年完成。
3.4	地下行車道及地下通風及機電坑道工程
3.4.1	地下行車道及地下通風及機電坑道工程的挖掘、安裝橫向支撐及結構建造工序正進行中，預計於 2023 年完成。
3.5	擋土牆工程
3.5.1	位於啟福道附近，擋土牆的結構建造工程正進行中，預計於 2021 年年底完成。
3.6	宏光道路口改善工程
3.6.1	宏光道的行人路改善工程已於 2021 年 3 月底完成。路面鋪設及還原工程，以及道路設施工程，已於 2021 年 4 月底完成。

3.7	簡報臨時交通安排
3.7.1	位於啟福道的臨時支柱搭建工程，預計於 2021 年 8 月中展開。工程期間，需要封閉啟福道東西行各一條快線，為減低對交通的影響，涉及封閉部份行車路段的工程只會安排在夜間進行，日間行車線數目保持不變。
3.7.2	位於啟福道西行線的巴士站將臨時遷移，以騰出空間興建連接路，工程預計於 2021 年 8 月展開。
3.7.3	為配合興建行車天橋工程，封閉啟祥道掉頭支路的臨時交通安排已獲相關部門批准延長至 2022 年 11 月 30 日。
4	簡述大樓及機電工程進展
4.1.1	簡介「中九龍幹線一大樓及機電」工程項目，包括： <ul style="list-style-type: none">• 興建油麻地通風大樓、何文田通風大樓和啟德通風大樓及行政大樓；• 中九龍幹線隧道及道路的機電工程安裝、測試及運行工作；• 安裝道路網絡交通管制及監察系統；及• 興建隧道面板以及隧道開展測試及運行工作。
4.1.2	簡介啟德通風大樓及行政大樓的位置和工地安排。
4.1.3	簡介啟德通風大樓及行政大樓工地的工程進度，包括： <u>臨時工程</u> <ul style="list-style-type: none">• 鋼板樁安裝工程已於 2021 年第 2 季完成；• 繼續進行管樁安裝工程； <u>永久工程</u> <ul style="list-style-type: none">• 繼續建造嵌岩式工字樁柱；及• 繼續進行排水工程。
5	簡報環保事項
5.1	簡報工地範圍進行的環境保護措施，包括： <ul style="list-style-type: none">• 定期進行防蚊措施；• 於工地內定時灑水，防止揚塵；• 設置空氣監測儀器；• 車輛於離開工地前清洗輪胎；• 使用優質機動設備；• 使用環保署核准的非道路移動機械；• 設置隔音屏障及用隔音帆布包裹機械，以減低噪音；• 設置污水處理設施；

	<ul style="list-style-type: none">● 泥頭車設有機械蓋掩，以免溢泥及揚塵；● 利用帆布遮蓋泥面及堆積物料。
6	簡報工地防疫措施
6.1	簡報工地範圍進行的防疫措施，包括： <ul style="list-style-type: none">● 加強工地清潔及消毒；● 入口處量度體溫及提供酒精消毒揉手液；● 在工地範圍內須佩戴外科口罩；● 嚴格執行飯堂和工人休息室的社交距離；● 要求工人出示 14 天內的病毒病檢測陰性結果證明，方可進入工地；● 使用「安心出行」流動應用程式。
7	社區方面
7.1	工程團隊繼續舉辦及參與多項社區活動，包括： <ul style="list-style-type: none">● 2021年4月10日參與「仁濟醫院全港賣旗日」；● 2021年4月起，康樂及文化事務署「『喜』動圖書館」於大樓及機電工程工地辦公室設立外展地點；● 2021年5月12日舉辦「浸信會天虹小學設計圍板啟用暨同樂日」；● 2021年5月22日到汀九灣泳灘進行海岸清潔活動；● 2021年5月至6月舉辦端午平安手繩工作坊，並將手繩與防疫物資送贈予長者；● 2021年5月及6月於大樓及機電工程工地辦公室安排啟德工地外展接種新冠疫苗服務；● 2021年6月5日參與「工業傷亡權益會賣旗日」；● 2021年7月起於啟福道工地圍板展示「『你相』中九龍幹線啟德舊相徵集活動」得獎作品。
7.2	中九龍幹線網頁 (http://www.ckr-hyd.hk/) 已換上全新面貌，為公眾提供更多有關中九龍幹線工程的資訊。
7.3	中九龍幹線通訊 (第 40 期) 已經出版，公眾可透過中九龍幹線網頁 (http://www.ckr-hyd.hk/) 瀏覽昔日通訊。
7.4	簡報中九龍幹線工程的聯絡方式，包括： <ul style="list-style-type: none">● 親身前往「中九龍幹線一馬頭角社區聯絡中心」；● 啟德東工程團隊：24 小時熱線電話 (6391-7037)、電郵 (PRO@ckr-kte.com) 及傳真號碼 (2861-2568)；

會面日期：2021年7月22日

	<ul style="list-style-type: none">大樓及機電工程團隊：24 小時熱線電話（6012-3590）及電郵（PRO@ckr-bem.com）。
8.	其他討論事項
8.1	工程團隊與出席人士就以下與「中九龍幹線—啟德東」及「中九龍幹線—大樓及機電工程」有關的事項交換意見： <ul style="list-style-type: none">關注啟德區內停泊單車情況；關注工地衛生事宜；讚揚工程團隊與持份者保持緊密聯繫，積極融入社區。
9.	總結
9.1	會面於晚上 6 時 30 分結束。