

會面摘要

項目名稱：	中九龍幹線
會面主題：	啟德社區聯絡小組第九次會議
會面地點：	啟業社區會堂 (九龍灣啟業邨啟樂街)
會面日期：	2021 年 11 月 24 日
會面時間：	晚上 5 時至晚上 5 時 30 分
會面目的：	簡介「中九龍幹線－啟德東工程及大樓及機電工程」進展
出席人士：	<p>以下部門及組織代表</p> <p>路政署－主要工程管理處</p> <p>路政署顧問公司－奧雅納－莫特麥克唐納顧問聯營公司</p> <p>路政署承建商－愛銘-保華聯營公司</p> <p>路政署承建商－金門建築有限公司</p> <p>九龍城民政事務處代表</p> <p><u>區議員</u></p> <p>觀塘區議會九龍灣選區</p>

會面內容摘要

1.	簡介																					
1.1	路政署、顧問公司與承建商歡迎「中九龍幹線」啟德社區聯絡小組成員參與「中九龍幹線」馬頭角及啟德社區聯絡小組第九次會議。																					
2.	簡述中九龍幹線工程																					
2.1	<p>「中九龍幹線」分為 8 項工程合約，其中 6 項工程合約正在動工，另有一項工程合約「何文田豎井通道工程」已經竣工。其餘 1 項尚未開展的工程合約為「餘下工程」。</p> <table border="1"><tr><td>1</td><td>何文田豎井通道工程 合約編號：HY/2014/09</td><td>已於 2017 年 12 月 8 日開展 已於 2019 年 9 月 19 日竣工</td></tr><tr><td>2</td><td>啟德西工程 合約編號：HY/2014/07</td><td>已於 2018 年 1 月 5 日開展</td></tr><tr><td>3</td><td>油麻地東工程 合約編號：HY/2014/08</td><td>已於 2018 年 1 月 17 日開展</td></tr><tr><td>4</td><td>油麻地西工程 合約編號：HY/2014/20</td><td>已於 2018 年 11 月 1 日開展</td></tr><tr><td>5</td><td>啟德東工程 合約編號：HY/2018/02</td><td>已於 2019 年 4 月 23 日開展</td></tr><tr><td>6</td><td>中段隧道工程 合約編號：HY/2018/08</td><td>已於 2019 年 7 月 12 日開展</td></tr><tr><td>7</td><td>大樓及機電工程 合約編號：HY/2019/13</td><td>已於 2020 年 6 月 18 日開展</td></tr></table>	1	何文田豎井通道工程 合約編號：HY/2014/09	已於 2017 年 12 月 8 日開展 已於 2019 年 9 月 19 日竣工	2	啟德西工程 合約編號：HY/2014/07	已於 2018 年 1 月 5 日開展	3	油麻地東工程 合約編號：HY/2014/08	已於 2018 年 1 月 17 日開展	4	油麻地西工程 合約編號：HY/2014/20	已於 2018 年 11 月 1 日開展	5	啟德東工程 合約編號：HY/2018/02	已於 2019 年 4 月 23 日開展	6	中段隧道工程 合約編號：HY/2018/08	已於 2019 年 7 月 12 日開展	7	大樓及機電工程 合約編號：HY/2019/13	已於 2020 年 6 月 18 日開展
1	何文田豎井通道工程 合約編號：HY/2014/09	已於 2017 年 12 月 8 日開展 已於 2019 年 9 月 19 日竣工																				
2	啟德西工程 合約編號：HY/2014/07	已於 2018 年 1 月 5 日開展																				
3	油麻地東工程 合約編號：HY/2014/08	已於 2018 年 1 月 17 日開展																				
4	油麻地西工程 合約編號：HY/2014/20	已於 2018 年 11 月 1 日開展																				
5	啟德東工程 合約編號：HY/2018/02	已於 2019 年 4 月 23 日開展																				
6	中段隧道工程 合約編號：HY/2018/08	已於 2019 年 7 月 12 日開展																				
7	大樓及機電工程 合約編號：HY/2019/13	已於 2020 年 6 月 18 日開展																				
3.	簡述啟德東工程進展																					
3.1.1	簡介「中九龍幹線—啟德東工程」主要位於中九龍幹線東面出口，建造啟德交匯處，未來將連接九龍灣、觀塘、啟德發展區及 T2 主幹路。																					
3.1.2	簡介「中九龍幹線—啟德東工程」近期主要工程進度，包括： <ul style="list-style-type: none">• 啟福道行人天橋的第一期工程已完成；• 啟福道行人隧道拆卸工程；• 行車天橋；• 地下行車道及地下通風及機電坑道；• 擋土牆。																					

	詳細工程進展如下。
3.2	啟福道行人天橋及行人隧道工程
3.2.1	行人天橋的第一期工程已於 2021 年 5 月 1 日開放予公眾使用，並進行花圃美化工程。
3.2.2	行人天橋的第二期工程將會連接未來的啟福道巴士站，預計於 2024 年上半年完成。
3.2.3	啟福道行人隧道拆卸工程已於 2021 年 8 月下旬展開。
3.2.4	九龍灣國際展貿中心旁行人路鋪砌工程已於 2021 年 11 月中完成及全面開放。
3.3	行車天橋工程（啟祥道工地範圍）
3.3.1	為建造行車天橋，啟祥道工地範圍現正進行鑽孔樁工程，預計於 2022 年上半年完成。
3.3.2	樁帽和橋墩建造工程已在 2021 年 9 月展開，預計於 2022 年年底完成。
3.4	行車天橋工程（啟德河工地範圍）
3.4.1	位於啟德河工地範圍的鑽孔樁工程已於 2021 年 6 月上旬開始，預計於 2022 年 3 月完成。
3.4.2	建造橋墩及鋪設地下水管工程的挖掘及橫向支撐工序已於 2021 年 7 月開始，預計於 2022 年 8 月完成。
3.5	地下行車道及地下通風及機電坑道工程
3.5.1	地下行車道及地下通風及機電坑道工程的挖掘、安裝橫向支撐及結構建造工序繼續進行中，預計於 2023 年完成。
3.6	擋土牆工程
3.6.1	位於啟福道附近的擋土牆結構建造工程正在進行中。
3.7	簡報臨時交通安排
3.7.1	位於啟福道的臨時支柱搭建工程（夜間工程）已於 2021 年 9 月中旬展開；工程期間，需要封閉啟福道東西行各一條快線。為減低對交通的影響，涉及封閉

	部份行車路段的工程只會安排在平日夜間進行，即星期一至五晚上 11:00 至翌日上午 5:30。日間行車線數目保持不變。
3.7.2	位於啟福道西行線的巴士站已於 8 月下旬作出臨時遷移，以騰出空間興建連接路。
3.7.3	為配合興建行車天橋工程，封閉啟祥道掉頭支路的臨時交通安排已由 2019 年 11 月 30 日開始實施，並預計實施至 2022 年 11 月 30 日。
4	簡述大樓及機電工程進展
4.1.1	簡介「中九龍幹線一大樓及機電」工程項目，包括： <ul style="list-style-type: none">• 興建油麻地通風大樓、何文田通風大樓和啟德通風大樓及行政大樓；• 中九龍幹線隧道及道路的機電工程安裝、測試及運行工作；• 安裝道路網絡交通管制及監察系統；及，• 興建隧道面板以及隧道開展測試及運行工作。
4.1.2	簡介啟德通風大樓及行政大樓的位置和工地安排。
4.1.3	簡介啟德通風大樓及行政大樓工地的工程進度： <ul style="list-style-type: none">• 灌漿工程進行中。
5	簡報環保事項
5.1	簡報工地範圍進行的環境保護措施，包括： <ul style="list-style-type: none">• 定期進行防蚊措施；• 設置空氣監測儀器；• 設置隔音屏障及用隔音帆布包裹機械，以減低噪音；• 設置污水處理設施；• 於工地內定時灑水，防止揚塵；• 使用環保署核准的非道路移動機械；• 使用優質機動設備；• 利用帆布遮蓋泥面及堆積物料；• 泥頭車設有機械蓋掩，以免溢泥及揚塵；• 車輛於離開工地前清洗輪胎。
6	簡報工地防疫措施
6.1	簡報工地範圍進行的防疫措施，包括： <ul style="list-style-type: none">• 控制工人在更衣室人數；

	<ul style="list-style-type: none">• 加強工地清潔及消毒；• 入口處量度體溫及提供全身式消毒噴霧器；• 在工地範圍內須佩戴外科口罩；• 嚴格執行飯堂和工人休息室的社交距離；• 要求工人出示 14 天內的病毒病檢測陰性結果證明，或接種兩針疫苗 14 天後方可進入工地；• 使用「安心出行」流動應用程式；• 為新入職工人進行快速病毒檢測。
7	社區方面
7.1	工程團隊繼續舉辦及參與多項社區活動，包括： <ul style="list-style-type: none">• 2021 年 4 月起，康樂及文化事務署「『喜』動圖書館」於大樓及機電工程工地辦公室設立外展地點；• 2021 年 8 月於啟福道行人天橋豎立展板，展示工程資訊；• 2021 年 9 月於中秋節派贈月餅給長者及社區；• 2021 年 11 月參與「Lifewire Run 愛跑·河上鄉」年度慈善跑暨嘉年華。
7.3	中九龍幹線通訊（第 42 期）已經出版，公眾可透過中九龍幹線網頁 http://www.ckr-hyd.hk 瀏覽最新及昔日通訊。
7.4	簡報中九龍幹線工程的聯絡方式，包括： <ul style="list-style-type: none">• 「中九龍幹線—馬頭角社區聯絡中心」由 2021 年 10 月 29 日起暫停服務，以便進行內部裝修及服務改善工程，預計於 2022 年第一季度重新開放予公眾人士參觀；• 啟德東工程團隊：24 小時熱線電話（6391-7037）、電郵（PRO@ckr-kte.com）及傳真號碼（2861-2568）；• 大樓及機電工程團隊：24 小時熱線電話（6012-3590）及電郵（PRO@ckr-bem.com）。
8.	其他討論事項
8.1	工程團隊與出席人士就以下與「中九龍幹線—啟德東」及「中九龍幹線—大樓及機電工程」有關的事項交換意見： <ul style="list-style-type: none">• 關注啟福道（西行）近啟福道四號及六號的臨時交通改道措施。• 讚揚工程團隊與持分者保持緊密聯繫，冀望工程繼續順利進行。
9.	總結
9.1	會面於晚上 5 時 30 分結束。