

會面摘要

項目名稱：	中九龍幹線
會面主題：	啟德社區聯絡小組第七次會議
會面地點：	啟業社區會堂
會面日期：	2021 年 4 月 13 日
會面時間：	晚上 6 時 30 分至晚上 7 時 30 分
會面目的：	簡介「中九龍幹線－啟德東工程及大樓及機電工程」進展

出席者：		
	林文山先生	路政署－主要工程管理處
	霍嘉麗女士	
	陳思齊先生	
	唐偉岸先生	
	封雪女士	
	鄭鎔禮先生	
	羅國志先生	奧雅納－莫特麥克唐納顧問聯營公司
	鄭冠玉先生	
	黃瑞縈女士	
	李寶芝女士	
	陳詠珊女士	
	劉家欣女士	
	陳大偉先生	愛銘-保華聯營公司
	鄧子傑先生	
	陳國明先生	
	戴亮勤先生	金門建築有限公司

中九龍幹線
啟德社區聯絡小組第七次會議
會面摘要

會面日期：2021年4月13日

相關持份者：		
	徐景霞女士	民政事務處
	潘任惠珍女士	觀塘區議會
	尹家謙先生	觀塘區議會
	張景勛先生	九龍城區議會
	趙惠敏女士	九龍灣國際展貿中心

會面內容摘要

1.	簡介		
1.1	路政署、顧問公司與承建商歡迎「中九龍幹線」啟德社區聯絡小組成員參與「中九龍幹線」馬頭角及啟德社區聯絡小組第七次會議。		
1.2	因應 2019 冠狀病毒病疫情發展，為減低病毒傳播的風險及避免人流聚集，馬頭角及啟德社區聯絡小組第七次會議（「中九龍幹線—啟德東」工程及「中九龍幹線—大樓及機電」工程）順延至今日（2021年4月13日）舉行。		
2.	簡述中九龍幹線工程		
2.1	顧問公司以投影片簡介「中九龍幹線工程」（附件(一)）。		
2.2	中九龍幹線工程將分為八份工程合約進行，目前以下七份工程合約已開展。其中，「何文田豎井通道工程」已經竣工。其餘一項尚未開展的工程合約為「餘下工程」。		
	1	何文田豎井通道工程 合約編號：HY/2014/09	已於 2017 年 12 月 8 日開展 已於 2019 年 9 月 19 日竣工
	2	啟德西工程 合約編號：HY/2014/07	已於 2018 年 1 月 5 日開展
	3	油麻地東工程 合約編號：HY/2014/08	已於 2018 年 1 月 17 日開展
	4	油麻地西工程 合約編號：HY/2014/20	已於 2018 年 11 月 1 日開展
	5	啟德東工程 合約編號：HY/2018/02	已於 2019 年 4 月 23 日開展
	6	中段隧道工程 合約編號：HY/2018/08	已於 2019 年 7 月 12 日開展
	7	大樓及機電工程 合約編號：HY/2019/13	已於 2020 年 6 月 18 日開展

3.	簡述啟德東工程進展
3.1.1	簡介「中九龍幹線—啟德東工程」已於2019年4月23日開展，並預計於2025年完工。
3.1.2	簡介「中九龍幹線—啟德東工程」主要於觀塘區內進行，以建造中九龍幹線東面出口。工程主要目的是建造啟德交匯處，以連接中九龍幹線與現有道路網。並於啟德建造一段長約700米雙程雙線的中九龍幹線主線，連接未來T2主幹路及將軍澳—藍田隧道，以組成六號幹線連繫西九龍、東九龍和將軍澳。
3.1.3	簡介「中九龍幹線—啟德東工程」的主要工程範圍，包括： <ul style="list-style-type: none">• 建造一條橫跨啟福道的行人天橋，以取代一條現有橫跨啟福道的行人隧道• 建造行車天橋• 建造地下行車道及地下通風及機電坑道工程• 為現有宏光道及啟祥道交界處和宏光道及臨興街交界處進行路口改善工程 工程進展如下。
3.2	啟福道行人天橋工程
3.2.1	該工程包括興建一條50米長橫跨啟福道的行人天橋取代現有的行人隧道，以騰出空間進行中九龍幹線連接路的建造工程。新的行人天橋將連接九龍灣及將來的啟德發展區。
3.2.2	行人天橋工程分為兩個階段進行，第一階段工程為連接九龍灣國際展貿中心至現有啟福道西行巴士站。行人天橋將設有無障礙設施。第一階段工程預計於2021年4月底完成，並於2021年5月開放予公眾使用。
3.2.3	現有橫跨啟福道的行人隧道，將於第一期行人天橋啟用後隨即封閉，進行拆卸及回填工程。工程期間，現有的啟福道巴士服務將不會受到影響。

3.2.4	啟福道行人天橋的第二期工程將連接未來的啟福道巴士站，並預計於2024年上半年完成。
3.3	行車天橋工程
3.3.1	為建造行車天橋，啟祥道工地範圍現正進行鑽孔樁工程。樁帽和橋墩建造工程將稍後展開。預計於2022年年底完成。
3.3.2	為配合啟德河工地範圍的行車天橋工程，承建商需搭建臨時工作平台，平台建造工程已於2020年8月展開。打樁工程將稍後展開，預計於2022年上半年完成。
3.4	地下行車道及地下通風及機電坑道工程
3.4.1	地下行車道及地下通風及機電坑道工程的挖掘、安裝橫向支撐及結構建造工序正進行中，預計於2023年完成。
3.5	宏光道路口改善工程
3.5.1	宏光道的行人路改善工程已於2021年3月底完成。路面鋪設及還原工程以及道路設施工程，預計將於2021年4月底完成。
3.6	簡報臨時交通安排
3.6.1	位於啟福道的臨時支柱搭建工程，預計於2021年5月中展開。為減低對現時交通的影響，涉及封閉部份行車路段的工程只會安排在深夜進行，日間會保持現有行車線數目。
3.6.2	位於啟福道西行線的巴士站將臨時遷移，以騰出空間興建連接路。該項工程預計於2021年第二季展開。
3.6.3	為配合興建啟德交匯處連接路，啟祥道掉頭支路已於2019年11月30日臨時封閉，以進行有關工程。由於基礎施工過程中遇到不可預見的惡劣土質狀況，工程額外需時18個月，預計至2022年11月底完成。有關延長臨時交通改道事宜，工程團隊已於2020年11月至2021年2月期間，向當區區議員及有關持份者進行諮詢，並得到大家的諒解及同意。為減少對道路使用者的影響，工程團隊會密切監督施工進度，及早解決在施工過程中遇到的問題，務求盡量縮短臨時交通改道的時間。

4	簡述大樓及機電工程進展
4.1.1	簡介「中九龍幹線—大樓及機電」工程項目，包括： <ul style="list-style-type: none">● 興建油麻地通風大樓、何文田通風大樓、啟德通風大樓及行政大樓● 中九龍幹線隧道及道路的機電工程安裝、測試及運行工作● 道路網絡交通管制及監察系統的安裝● 興建隧道面板以及隧道開展測試及運行工作
4.1.2	簡介通風大樓空氣淨化系統運作，啟德工地安排及現況。
4.1.3	簡介啟德工地現時及未來三個月的重點工程，包括臨時結構的管樁安裝工程及鋼板樁安裝工程、永久結構的打樁工程及排水工程。
5	簡報環保事項
5.1	簡報工地範圍進行的環境保護措施，包括： <ol style="list-style-type: none">(1) 定期進行防蚊措施(2) 設置空氣監測儀器(3) 設置污水淨化設備(4) 於工地內定時灑水，防止揚塵(5) 泥頭車設有機械蓋掩，以免溢泥及揚塵(6) 使用優質機動設備(7) 車輛於離開工地前清洗輪胎(8) 利用帆布遮蓋堆積物料(9) 使用環保署核准的非道路移動機械
6	簡報工地防疫措施
6.1	簡報工地範圍進行的防疫措施，包括： <ul style="list-style-type: none">● 加強工地清潔及消毒；● 入口處量度體溫及提供酒精消毒揉手液；● 在工地範圍內須佩戴外科口罩；● 嚴格執行飯堂和工人休息室的社交距離；● 要求工人出示 14 天內的病毒病檢測陰性結果證明，方可進入工地；● 使用「安心出行」流動應用程式。

7	社區方面
7.1	工程團隊在過去半年中舉辦多項社區活動，當中包括： (1)於 2020 年 10 月至 11 月，舉辦小學生填色比賽頒獎典禮，並與觀塘區區議員及參與的學校分享比賽的紀念品。 (2)於 2020 年 12 月至 2021 年 2 月，聯同區內多名區議員，向區內市民派發冬日頸巾及賀年揮春； (3)於 2020 年第四季，舉辦「你相」中九龍幹線啟德舊相徵集活動，於 2021 年 1 月舉行網上評審會議，選出得獎作品。頒獎禮於 2021 年 2 月進行。相片展覽將於 5 月舉行。
7.2	過去疫情嚴峻期間，「中九龍幹線」馬頭角及啟德社區聯絡小組會議一度無法舉行，為了向區內持份者保持密切聯繫，以及定期匯報施工進展，工程團隊製作多份「馬頭角及啟德社區聯絡小組工作小冊子」。隨着疫情漸趨緩和，社區聯絡小組會議將會恢復舉行，有關工作小冊子將會暫停製作。
7.3	工程團隊會繼續一如以往，定期製作中九龍幹線通訊。其中，最新一期的中九龍幹線通訊（第 39 期）已經出版。有關昔日的通訊，可登入中九龍幹線網址 http://www.ckr-hyd.hk/ 查閱。
7.4	「中九龍幹線」—馬頭角社區聯絡中心已於 2021 年 2 月 18 日起重新開放，歡迎公眾蒞臨參觀。
7.5	簡報中九龍幹線—啟德東工程團隊的聯絡方法，包括 24 小時熱線電話（6391-7037）、電郵（ PRO@ckr-kte.com ）及傳真號碼（2861-2568）。
7.6	簡報中九龍幹線—大樓及機電工程團隊的聯絡方法，包括 24 小時熱線電話（6012-3590）及電郵（ PRO@ckr-bem.com ）
8.	其他討論事項
8.1	工程團隊與出席人士就以下與「中九龍幹線—啟德東」工程及「中九龍幹線—大樓及機電」工程有關的事項交換意見： <ul style="list-style-type: none">● 關注啟祥道掉頭車路的臨時交通安排● 關注行人天橋開放安排● 關注工地預防蚊患及鼠患措施事宜● 就啟德通風大樓及行政大樓的配置設施提供意見● 關注啟德站停泊單車問題

9.	總結
9.1	會面於晚上 7 時 30 分結束